



Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj



FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami

BOUZOVSKO, v 0.4

V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2

Revize. č.	Předmět revize	Strana	Platné od	Podpis a datum
1				
...				
10				

Verze č.	Za zpracovatelský tým		Ověřil		Schválil	
	Jméno	Podpis a datum	Jméno	Podpis a datum	Jméno	Podpis a datum
01/2010	David Střítežský		Zdeněk Bogoč		Ivan Matulík	
...						
10						

OBSAH

1.	INFORMACE O IPRÚ	4
1.1.	Název IPRÚ	4
1.2.	Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory	4
1.3.	Územní vymezení IPRÚ	4
1.4.	Předpokládaný celkový finanční objem IPRÚ	5
2.	INFORMACE O ŽADATELI	6
3.	ANALÝZA A POPIS IPRÚ	10
3.1.	Analýza cestovního ruchu v daném městě či obci včetně analýzy vazeb na další sektory ovlivňující problematiku cestovního ruchu	10
3.2.	Identifikace problémů nebo potenciálu rozvoje ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu obce/města	13
3.3.	Definování cíle a aktivit	13
3.4.	Charakteristika monitorovacích indikátorů	38
4.	ČASOVÝ HARMONOGRAM A NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT	42
5.	FINANČNÍ PLÁN IPRÚ	43
6.	AKTIVITY FINANCOVANÉ Z JINÝCH PROGRAMŮ	45
7.	INFORMACE O PŘÍPRAVĚ, SBĚRU NÁMĚTŮ A O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU A ZPRACOVANÉHO IPRÚ	46
8.	HORIZONTÁLNÍ TÉMATA VE VZTAHU K IPRÚ	47
8.1.	Rovné příležitosti	47
8.2.	Udržitelný rozvoj	47
9.	POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY IPRÚ A ANALÝZA RIZIK	49
9.1.	Popis administrativní kapacity a způsobu řízení	49
9.2.	Analýza rizik	50
10.	ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ	52
11.	POVINNÉ A NEPOVINNÉ PŘÍLOHY	54

1. INFORMACE O IPRÚ

1.1. Název IPRÚ

Uvedte název integrovaného plánu rozvoje území pilotními aktivitami (IPRÚ):

Název IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území Bouzovska
-------------------	--

1.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory

Číslo a název dotčených prioritních os a oblastí/podoblasti podpory, v jehož rámci je IPRÚ předkládáno

Číslo a název prioritní osy	Číslo a název oblasti/podoblasti podpory
3	Cestovní ruch
3.1	Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
3.1.2	Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami

1.3. Územní vymezení IPRÚ

Popište katastrální území realizace IPRÚ, které bude vymezeno jako místo realizace pro předkladatele projektů do IPRÚ, a místo dopadu IPRÚ.

Místo realizace	
Název obce	Název okresu
Obec Bouzov	
Katastrální území:	
Bezděkov nad Třebůvkou	Olomouc
Blažov	Olomouc
Bouzov	Olomouc
Doly u Bouzova	Olomouc
Hvozdečko	Olomouc
Heřman	Olomouc
Kadeřín	Olomouc
Kovářov u Bouzova	Olomouc
Kozov	Olomouc
Obectov	Olomouc
Olešnice u Bouzova	Olomouc
Podolí u Bouzova	Olomouc
Svojanov u Bouzova	Olomouc

Místo dopadu	
Název obce	Název okresu
Obec Bouzov	
Katastrální území:	
Bezděkov nad Třebůvkou	Olomouc
Blažov	Olomouc
Bouzov	Olomouc
Doly u Bouzova	Olomouc
Hvozdečko	Olomouc

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 4 z 54
------------------------------	-------------------------------	----------------

Heřman	Olomouc
Kadeřín	Olomouc
Kovářov u Bouzova	Olomouc
Kozov	Olomouc
Obectov	Olomouc
Olešnice u Bouzova	Olomouc
Podolí u Bouzova	Olomouc
Svojanov u Bouzova	Olomouc

1.4. Předpokládaný celkový finanční objem IPRÚ

Uvedte předpokládaný celkový objem veškerých finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci projektových záměrů IPRÚ. Celkový objem finančních prostředků bude zahrnovat prostředky ze všech zdrojů.

IPRÚ celkem v tis. Kč	52 397 tis. Kč
------------------------------	-----------------------

Uvedte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci projektových záměrů IPRÚ ze zdrojů ROP Střední Morava.

Financování IPRÚ z ROP Střední Morava v tis. Kč	42 388 tis. Kč
--	-----------------------

2. INFORMACE O ŽADATELI

Informace o žadateli	
Úplný úřední název žadatele	Olomoucký kraj
Právní forma	Kraj
IČ	60609460
DIČ	CZ60609460
Typ žadatele	Kraj
Oficiální adresa žadatele	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Adresa pro doručení	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Webové stránky žadatele	www.kr-olomoucky.cz

Pozn.: Typy žadatele jsou následující: kraj, organizace založená krajem, organizace zřízená krajem, obec, sdružení obcí.

Hlavní kontaktní osoba			
Příjmení	Pospíšilová	Jméno	Eva
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Manažerka IPRÚ		
Telefon	+420 585 508 387 +420 725 788 295	Fax	+420 585 508 335
E-mail	e.pospisilova@kr-olomoucky.cz		
Adresa pracoviště	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc		

Statutární zástupce			
Příjmení	Horák	Jméno	Pavel
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Statutární zástupce žadatele		
Telefon	+420 585 508 849	Fax	
E-mail	p.horak@kr-olomoucky.cz		
Adresa pracoviště	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc		

Další kontaktní osoby			
Příjmení	Novotná	Jméno	Marta
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Vedoucí oddělení regionálního rozvoje		
Telefon	+420 585 508 330	Fax	+420 585 508 335
E-mail	m.novotna@kr-olomoucky.cz		
Adresa pracoviště	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc		

Pozn.: V případě více osob tabulku nakopírujte.

Zkušenosti žadatele	
Název projektu/akce	Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010
Název předkladatele	Olomoucký kraj
Celkové výdaje projektu/akce	18 893 570,00 Kč
Období realizace projektu/akce	4/2008-7/2010
Místo realizace projektu/akce	Olomoucký kraj
Zdroje financování/poskytovatel dotace	ERDF
Název grantu/ programu	ROP SM 4.2
Popis projektu/akce	<p>Projekt byl realizován v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu ROP Střední Morava.</p> <p>Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 byl zaměřen na podporu úspěšného a efektivního čerpání finančních prostředků z ROP SM, byl určen všem stávajícím i potenciálním předkladatelům projektů na území celého Olomouckého kraje. Cílem projektu bylo zlepšení informovanosti a zvýšení odborné připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů, tím i zvýšení absorpční kapacity v regionu a čerpání prostředků ze SF EU. Aktivitami vedoucími k dosažení cíle byly zejména realizace vzdělávacích aktivit a partnerských setkání s výměnou zkušeností, poskytování poradenství při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů, podpora tvorby strategických dokumentů a materiálů, propagační a publikační činnost.</p>
Hlavní výsledky projektu/akce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uskutečněná školení, semináře, workshopy a konference - 45 2. Osoby, které se zúčastnily školení a seminářů - 1 431 3. Osoby, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů - 701 4. Vytvořené metodické a technicko-informační materiály - 12 5. Realizovaná spolupráce s médii a veřejností - 42 6. Vytvořené koncepční a strategické materiály - 14
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce	Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 byl připraven a realizován přímo žadatelem.

Zkušenosti žadatele	
Název projektu/akce	Partnerství pro rozvoj kraje
Název předkladatele	Olomoucký kraj
Celkové výdaje projektu/akce	31 200 000,00 Kč
Období realizace projektu/akce	10/2004 – 11/2007
Místo realizace projektu/akce	Olomoucký kraj
Zdroje financování/poskytovatel dotace	ESF
Název grantu/ programu	SROP 3.3
Popis projektu/akce	<p>Projekt byl realizován v rámci opatření SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Specifické cíle projektu byly:</p> <p>Cíl 1: Vybudování rozvojového partnerství, v němž budou zastoupeni všichni klíčoví aktéři rozvoje kraje.</p> <p>Cíl 2: Vybavení klíčových aktérů-partnerů znalostmi a dovednostmi nezbytnými k přípravě rozvojových strategií a projektů - vzdělávací program.</p>

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 7 z 54
------------------------------	-------------------------------	----------------

	<p>Cíl 3: Zajištění efektivní komunikace a zapojení veřejnosti, jako hlavního aktéra rozvoje kraje. Cíl 4: Posílení regionální absorpční kapacity. Cíl 5: Příprava na programovací období 2007 - 2013. Cíl 6: Implementace nástrojů kvality řízení organizací veřejné správy na obecních úřadech a v rozpočtových organizacích. Všechny aktivity projektu byly plánovány a realizovány s jedním cílem – pomoci kraji připravit se na čerpání finančních prostředků z EU v letech 2007-2013. Aktivity byly zaměřeny na různé cílové skupiny, ať už zástupce obcí, mikroregionů, podnikatelů, neziskových organizací nebo z oblasti venkova.</p>
Hlavní výsledky projektu/akce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Počet uskutečněných přednášek, seminářů a workshopů – 88 2. Osoby, které se zúčastnily kurzů a seminářů – 3 662 3. Úspěšní absolventi kurzů – 84,4 4. Vytvořená hrubá pracovní místa – muži – 1 5. Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy – 3 6. Vydané brožury a publikace – 6 7. Vytvořené internetové stránky a portály – 1 8. Počet vypracovaných analýz a studií – 14 9. Vzdělávací programy – 14 10. Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) - 4
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce	<p>Projekt Partnerství pro rozvoj kraje byl připraven a realizován přímo žadatelem.</p>

Zkušenosti žadatele	
Název projektu/akce	Partnerství pro rozvoj kraje II
Název předkladatele	Olomoucký kraj
Celkové výdaje projektu/akce	4 100 000,00 Kč
Období realizace projektu/akce	7/2006 – 6/2007
Místo realizace projektu/akce	Olomoucký kraj
Zdroje financování/poskytovatel dotace	ESF
Název grantu/ programu	SROP 3.3
Popis projektu/akce	<p>Projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje II měl tyto specifické cíle:</p> <p>Cíl 1: Zlepšení kvalifikace zaměstnanců místních orgánů - realizace seminářů a vzdělávacích programů o řízení projektů a implementaci dotačních titulů.</p> <p>Cíl 2: Rozšíření povědomí o strukturách a organizaci EU - realizace zahraniční pracovní cesty do Bruselu, jejímž cílem bylo seznámení se s organizací a fungováním EU a vydání informačního letáku pro veřejnost s názvem „Jak lépe čerpat finanční pomoc z fondů Evropské unie období 2007-2013“.</p> <p>Cíl 3: Příprava projektových žádostí - poskytování pomoci nositelům projektových námětů při přípravě projektové dokumentace na programovací období 2007 – 2013. Podpora pro jednotlivé projekty byla poskytována 3 různými způsoby: tréninkovým programem, pomocí při dopracování projektové dokumentace ze strany externích firem anebo vytvořením týmu v partnerských organizacích, které dopracovávaly projektové náměty a poskytovaly konzultační služby.</p>
Hlavní výsledky projektu/akce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osoby, které se zúčastnili kurzů – 152 2. Počet přednášek, seminářů a workshopů – 10

	<ol style="list-style-type: none">3. Úspěšní absolventi kurzů – 834. Vytvořená hrubá pracovní místa – muži – 15. Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) – 1
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce	Projekt Partnerství pro rozvoj kraje II byl připraven a realizován přímo žadatelem.

3. ANALÝZA A POPIS IPRÚ

3.1. Analýza cestovního ruchu v daném městě či obci včetně analýzy vazeb na další sektory ovlivňující problematiku cestovního ruchu

Provedte výše uvedenou analýzu podle struktury uvedené v Metodickém pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

3.1.1 Problémové oblasti rozvoje cestovního ruchu v obci Bouzov

Infrastruktura

- zanedbaná přístupová dopravní infrastruktura některých silnic II. – III. třídy
- špatná dostupnost k atraktivitám (cesty, parkoviště, náměstí), především k hradu Bouzov
- nedostatečná turistická infrastruktura (informační centra, tabule)
- malé množství sportovních zařízení, areálů pro trávení volného času.

Služby

- nedostatečná nabídka služeb pro návštěvníky, a to zejména volnočasových aktivit a doplňkových služeb pro různé věkové skupiny
- nutnost dalších investic zvyšujících standard stávající nabídky služeb cestovního ruchu
- nízké investice do doplňkové nabídky sportovních aktivit pro klienty spojených s ubytováním v oblasti.

Marketing cestovního ruchu a propagace území

- nedostatečné propagační a marketingové aktivity
- nedostatečné informační a podpůrné značení atraktivit, a to především z centrálního bodu obce (náměstí), ale i v přístupu do obce.

3.1.2 Potenciál rozvoje Bouzova s vazbou na cestovní ruch

Oblast vykazuje znaky ekonomicky slabší oblasti dle definice cílu Konvergence politiky Soudržnosti.

- a. Nižší podíl ekonomického ukazatele „RES/osobu“ (tedy podíl registrovaných ekonomických subjektů na osobu trvalého obyvatele) mezi hodnocenými.
- b. Nižší objem získaných dotací v ORP Litovel.
- c. Nižší ekonomická aktivita obyvatelstva.

Oblast vykazuje značný potenciál na straně kvalitativního hodnocení turistických facilit a potenciál na straně využití cestovního ruchu (CR), který je rozvojovou komparativní výhodou pro tuto oblast (a současně rozvojovým potenciálem).

- a. Mezuregionální památkový unikát – Hrad Bouzov. Vůbec nejnavštěvovanější lokalita (mezi prvními třemi místy) v Olomouckém kraji s více než 100 000 návštěvníky ročně .
- b. Vysoký potenciál cestovního ruchu po stránce sezónnosti.
- c. Nejvyšší hodnotitelské číslo expertní komise mezi všemi hodnocenými subjekty v tomto regionu. Blízkost rychlostním silničním tahům a atraktivní lokalita.
- d. Dispozice všemi zásadními rozvojovými předpoklady na lokalitu z hlediska cestovního ruchu (přírodní atraktivita, hrad, infrastruktura pro letní sporty, ubytovací kapacita, naučné stezky).

Data jsou převzata z „Analýzy připravenosti integrovaných projektů na venkově“ (2009), schválené ROK 3. 12. 2009. Prioritami dalšího rozvoje území by proto dle „Analýzy připravenosti integrovaných projektů na venkově“ měly být oblasti:

Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury

Důležitým faktorem pro rozvoj oblasti je zkvalitnění infrastruktury a lepší dostupnost k atraktivitám. To se týká i turistické infrastruktury, která má za cíl budování zázemí oblasti ve smyslu sítě turistických cílů a doprovodné infrastruktury, která atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po oblasti.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 10 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

Nabídka služeb cestovního ruchu

Zlepšení nabídky služeb lze dosáhnout jejich rozšířením, zkvalitněním a vzájemnou koordinací. Rozšíření je žádoucí zejména o aktuální trendy a nabídky, s důrazem na rozšíření doplňkových služeb, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle – např. jednoduchá víceúčelová sportovní centra, koupaliště.

Marketingové aktivity

Propagačními a marketingovými aktivitami se rozumí veškeré aktivity, jejichž cílem je aktivní propagace Bouzova a „prodej“ jeho turistického potenciálu. Zlepšení úrovně marketingu jak veřejné správy, tak podnikatelských subjektů, prostřednictvím zvýšení prezentace a medializace v celostátních i regionálních médiích, s sebou přinese větší počet návštěvníků a zatraktivní oblast pro nové podnikatelské subjekty.

3.1.3 Popis podpořených projektů z ROP SM nebo jiných aktivit realizovaných v daném území

Podoblast podpory z ROP SM	Název projektové žádosti	Název žadatele	Dotace Regionální rady (EU+státní rozpočet)	Výzva	Vazba na aktivity IPRÚ
3.3.2	Hotel Bouzov	Hotel BOUZOV s.r.o	3 375 758,40	3/2008	Aktivita č. 3
1.1.1	Rekonstrukce silnice III/37322 Jeřmaň – Kozov	Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.	20 383 684,47	15/2009	Aktivita č. 1
3.3.2	Centrum relaxace a volného času, přístavba Hotelu Bouzov	Hotel Bouzov s.r.o.	12 149 931,93	15/2009	Aktivita č. 2

Tyto projekty mají vazbu na plánované aktivity IPRÚ Bouzovsko, a to po stránce vytváření dodatečných synergií k plánovaným aktivitám.

3.1.4 Socioekonomická analýza

Silné stránky

- Vysoký potenciál návštěvnosti
- Silný potenciál v lidských zdrojích
- Vysoká vzdělanostní úroveň
- Blízkost rychlostních komunikací
- Atraktivní historická památka
- Hustá síť cyklotras

Slabé stránky

- Nižší úroveň dopravní infrastruktury v místě obce Bouzov
- Nízká obslužnost v terciárním sektoru
- Nižší počet podnikajících subjektů v oblasti cestovního ruchu
- Nedostatečná úroveň marketingu jak veřejné správy, tak podnikatelských subjektů

Příležitosti

- Potenciál pro vyšší návštěvnost zejména zahraničních turistů
- Získání klientů pro další aktivity (wellness, sportovní aktivity)
- Potenciál pro rozvoj agro a hipoturistiky
- Skokové zlepšení marketingu oblasti
- Růst poptávky po malých hotelích a menších ubytovacích kapacitách

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 11 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Ohrožení

- Snížení stávajícího počtu turistů
- Odliv trvale žijících obyvatel
- Snížení veřejných prostředků v důsledku snížení příjmů ze sdílených daní
- Snížení zájmu o region v důsledku nedostatečného marketingu
- Konkurence blízkosti jiných středisek, zejména v ubytovacích kapacitách
- Snížení koupěschopnosti tuzemských turistů vlivem makroekonomické situace

3.1.5 Analýza vazeb na další sektory ovlivňující problematiku cestovního ruchu

Následující body shrnují vazby na sektory ovlivňující rozvoj území, a to z hlediska:

Demografie - Důsledky pro rozvoj území:

Demografické změny mají výrazný vliv na rozvoj území, a to zejména v oblasti cestovního ruchu. Vliv demografie se projevuje rostoucí poptávkou po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti u osob ve vyšším věku, rostoucí poptávkou po jednoduchých způsobech dopravy, rostoucí poptávkou po relaxačních aktivitách (golf), a po zábavě u mladých lidí, rostoucí poptávkou po produktech zaměřených na jednotlivce, rostoucí poptávkou spíše v obdobích mimo hlavní sezónu, rostoucí poptávkou po objevování a návštěvě okrajových částí nepříliš poznamenaných turismem u mladých lidí a rostoucí poptávkou po vzdálenějších destinacích, ale částečně i po kratších pobytech (prodloužené víkendy).

Dopravní infrastruktura - Důsledky pro rozvoj území:

Návštěvníci budou klást důraz na jednoduchou dostupnost především v případě krátkodobějších pobytů, na lepší dostupnost přímých vlakových a leteckých spojení při prodloužených víkendech a krátkodobějších pobytech ve městech. Stejně tak nové podnikatelské subjekty budou směřovat svoje aktivity do míst s dobrou dostupností a plynulým dopravním spojením.

Zdraví - Důsledky pro rozvoj území:

Zvýší se poptávka po turistických destinacích, které jsou nezávadné k lidskému zdraví a které využívají přírodní léčivé faktory a poskytují regenerační a preventivně zdravotní pobyty (zejména wellness, lázeňství).

Ekonomická situace - Důsledky pro rozvoj území:

S postupující globalizací se prohlubuje regionální charakter světového hospodářství – politicko-ekonomické vazby mezi regiony mohou doznat určitých proměn. Dochází k prohloubení mezinárodního obchodu, což zvyšuje šance na postupné sblížení kultur a hodnot. Význam služeb ve světové ekonomice dále vzroste a poroste také konkurence ve světovém měřítku. Důležitým faktorem tedy bude destinační marketing, který by se díky vzrůstající technické vzdělanosti lidí měl zaměřit na dostupnost veškerých informací a objednávání služeb prostřednictvím nejnovějších komunikačních kanálů.

Trávení volného času - Důsledky pro rozvoj území:

Zvýší se zájem o alternativní možnosti cestovního ruchu - agroturistika, ekoagroturistika, biofarmy. Poptávka také poroste po nabídkách a možnostech aktivní dovolené, relaxačních a lázeňských oblastí.

Rozvoj informačně-technologických znalostí - Důsledky pro rozvoj území:

Rozšiřování internetu a jeho využívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu turistických produktů a služeb bude i nadále narůstat. V cestovním ruchu poroste neustále i význam vizuálních prezentací. Stále více si budou zejména zkušené turistické sestavy sestavovat svou dovolenou prostřednictvím elektronických rezervací.

Změna životního stylu - Důsledky pro rozvoj území:

Důsledkem pro cestovní ruch bude snížení důležitosti společenského postavení, chování ve volném čase bude více individualizované, poroste poptávka spíše po menších ubytovacích jednotkách (menší

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 12 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

rodinné hotely, farmy). Posun ve vnímání života a životního stylu způsobí pokles v poptávce po plně doprovázených zájezdech. Dodavatelé získají vyšší zisky, pokud budou schopni vytvořit zcela nové produkty, bude stále důležitější jejich specializace v souvislosti se specifickými koníčky a zájmy. Poroste poptávka po druhých domovech, stále více se bude projevovat trend návratu k „jednoduchému“ – např. budou spíše preferovány bungalovy před hotely a stany před karavany.

Uvedené shrnutí trendů cestovního ruchu je převzato ze studie „Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu (2008)“ a analytického materiálu „Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (2003)“, a to především z důvodu využitelnosti pro aplikaci na lokalizovaná území z důvodu přímé vazby dopadu trendů na potenciální integrovaný plán rozvoje území. Uvedené trendy jsou abstrahovány od přímé destinace cestovního ruchu, je tedy zřejmé, že budou relevantní i pro cestovní ruch na venkově.

3.2. Identifikace problémů nebo potenciálu rozvoje ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu obce/města

Na základě Analýzy cestovního ruchu v daném městě/obci a analýzy vazeb na další sektory ovlivňující problematiku cestovního ruchu definujte problémové oblasti a popište jejich význam anebo potenciál rozvoje daného území s ohledem na rozvoj cestovního ruchu.

3.2.1 Popište území a situaci/problém, kterou/který IPRÚ řeší.

Identifikace problémů vychází z provedené analýzy území a SWOT analýzy. Za problémové oblasti v analyzovaném území byly stanoveny následující faktory:

Infrastruktura:

- zanedbaná přístupová dopravní infrastruktura některých silnic II. – III. třídy
- špatná dostupnost k atraktivitám (cesty, parkoviště, náměstí), především k hradu Bouzov
- nedostatečná turistická infrastruktura (informační centra, tabule)
- malé množství sportovních zařízení, areálů pro trávení volného času.

Služby:

- nedostatečná nabídka služeb pro návštěvníky, a to zejména volnočasových aktivit a doplňkových služeb pro různé věkové skupiny
- nutnost dalších investic zvyšujících standard stávající nabídky služeb cestovního ruchu
- nízké investice do doplňkové nabídky sportovních aktivit pro klienty spojených s ubytováním v oblasti.

Marketing cestovního ruchu a propagace území:

- nedostatečné propagační a marketingové aktivity
- nedostatečné informační a podpůrné značení atraktivit, a to především z centrálního bodu obce (náměstí), ale i v přístupu do obce

3.3. Definování cíle a aktivit

Definujte a popište cíl IPRÚ a aktivity, které vychází z identifikovaných problémů a potenciálu rozvoje. Popis cíle a aktivit bude proveden dle pokynů a struktury uvedené v Metodickém pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami

Popište cíl IPRÚ a jeho vazbu na cestovní ruch.

Hlavním cílem IPRÚ Bouzovska je zvýšení atraktivnosti území Bouzovska pro cestovní ruch a vyvolání synergických efektů rozvoje daných území pomocí zvýšení potenciálu cestovního ruchu, budování zázemí veřejné infrastruktury a rozvoje propagace.

Strategie řešení integrovaného plánu představuje souhrnné vytvoření koncepce integrovaného řešení problémů dané lokality Bouzovska. Tato strategie vychází z dílčích problémových oblastí rozvoje v jednotlivých sférách, přičemž je pojímá jako dílčí výchozí koncepce řešení pro pojetí celkového konceptu řešení integrovaného plánu rozvoje území.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 13 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

Obrázek 1 – Schéma strategie řešení rozvoje území IPRÚ



Jednotlivé aktivity shrnují požadavky na řešení dílčích specifických témat, které představují bariéry rozvoje jednotlivých území, zahrnutých do IPRÚ. Pod danými aktivitami se rozumí následující opatření:

Aktivita 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

Pod pojmem „Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch“ jsou zahrnuty především aktivity směřující k budování zázemí pro řešení problémů spojených s nedostatečnou vybaveností (či nedostatečnou kvalitou současného stavu) komunikací, veřejných prostranství a další veřejné infrastruktury, která slouží návštěvníkům (turistům) jednotlivých oblastí. To se týká i turistické infrastruktury, která má za cíl budování zázemí oblastí ve smyslu sítě turistických cílů a doprovodné infrastruktury, která atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po oblasti.

Aktivita 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit

Pod pojmem „Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit“ jsou zahrnuty především aktivity směřující k rozšíření stávajících, ale i nových služeb cestovního ruchu. Mělo by se jednat zejména o služby sportovní povahy, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle.

Aktivita 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách

Pod pojmem „Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách“ jsou zahrnuty především aktivity směřující k rozšíření nových služeb cestovního ruchu. Mělo by se jednat zejména o služby doplňkové, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle, a to ve vazbě a blízkosti již fungujících atraktivit cestovního ruchu.

Aktivita 4 – Koordinace IPRÚ

Pod pojmem „Koordinace IPRÚ“ jsou zahrnuty především aktivity vzešlé z administrace a managementu včetně koordinačního zajištění realizace daného IPRÚ.

Průřezové aktivity - Navazující marketingové aktivity

Propagačními a marketingovými aktivitami se rozumí veškeré aktivity, jejichž cílem je aktivní propagace a „prodej“ jeho turistického potenciálu.

Navazující marketingové aktivity budou vždy řešeny v rámci projektů směřujících do ostatních aktivit (tedy aktivity 1 - 3), a to jako doplňková opatření podle metodických pokynů Implementačního dokumentu ROP Střední Morava.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 14 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

Cílem strategie řešení rozvoje území integrovaného projektu Bouzovska je především dosažení co nejvyšších synergických efektů, které by měly vyplynout pro daná území pomocí cílených intervencí tohoto integrovaného plánu rozvoje území. Za pomoci pákového efektu veřejných investic je záměrem přilákat především vyšší počet navštěvujících turistů, zvýšení kvality podmínek pro poskytování služeb cestovního ruchu a dále pak rozšíření kvality a i nabídky atraktivit cestovního ruchu. Tyto záměry jsou formulovány v hlavním cíli Integrovaného plánu rozvoje území Bouzovska.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 15 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jednotlivé aktivity zaměřené na komplexní přístup k řešení daného problému budou zpracovány v následující struktuře.

Aktivita č. 1	
Název aktivity	Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Řešená oblast	<p>Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství</p> <ul style="list-style-type: none"> - revitalizace náměstí vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití - jako doplňková aktivita bude podporována výstavba parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity <p>Obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových komunikací</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně výstavba nových komunikací, vedoucích ke zvýšení návštěvnosti národních kulturních památek České republiky - přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou místních či účelových komunikací - veřejné osvětlení v návaznosti na výstavbu/úpravy komunikací
Popis aktivity a zdůvodnění vazby na cestovní ruch	<p>Popis aktivity: V rámci této oblasti budou podporovány činnosti směřující k budování zázemí pro řešení problémů spojených s nedostatečnou vybaveností (či nedostatečnou kvalitou současného stavu) komunikací, veřejných prostranství a další veřejné infrastruktury, která slouží návštěvníkům (turistům) jednotlivých oblastí. To se týká i turistické infrastruktury, která má za cíl budování zázemí oblasti ve smyslu sítě turistických cílů a doprovodné infrastruktury, která atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po oblasti a dostupnost jednotlivých turistických cílů (objektů).</p> <p>Aktivita je zacílena na zlepšení infrastrukturních podmínek Bouzovska a na podporu rozvoje turistické základny, a to především výchozího turistického bodu v obci Bouzov, který tvoří náměstí obce. Dále bude aktivita zaměřena na zlepšení stavu komunikací a veřejnou infrastrukturu vycházející z náměstí obce a směřující ke kulturním a památkovým atraktivitám v obci, mezi něž patří především hrad Bouzov.</p> <p>Zdůvodnění vazby na cestovní ruch: Obec Bouzov patří k turisticky nejžádanějším lokalitám Olomouckého kraje, ovšem potýká se s nedostatečným zázemím v dopravní infrastruktuře. Jedná se zejména o nedostatek parkovacích míst, příjezdových cest nebo nedostatečností infrastruktury náměstí. Projekty podporují další rozvoj potenciálu největší dominanty lokality - bouzovského hradu. Připravované projekty reagují na stávající situaci dopravní infrastruktury, zaměřují se na výstavbu nových parkovacích ploch, příjezdových cest a řeší otázku</p>

		náměstí, které představuje centrální bod obce Bouzov a výchozí pozici pro návštěvu atraktivit v území.
Popis cílových skupin		Domácí i zahraniční turisté, příjezdějí do lokality Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu
Popis výchozího stavu		Náměstí v obci se nachází ve velmi neuspokojivém stavu po stránce estetické i technické, přičemž slouží jako výchozí místo k dalším turistickým atraktivitám či místo setkávání a přispělo by k obslužnosti občanské vybavenosti. Místo se naopak stalo nepřehlednou plochou pro parkování, komplikovanou dopravní situací a nezohledňuje chodce. Na ploše náměstí chybí bezpečné zázemí a zastávky pro turisty příjezdějí do obce autobusovou dopravou. Příjezdové cesty k hradu Bouzov jsou neosvětleny, což neumožňuje pořádání večerních akcí a prodloužení sezónnosti. U hradu také není dostatečný počet parkovacích míst pro větší nápor návštěvníků. Celkový stav náměstí působí nepříznivě na návštěvníky a turisty v obci, což má vazbu na pokles návštěvnosti a preference jiných lokalit s komplexněji řešenou veřejnou infrastrukturou.
Přehled financování aktivity	celkové výdaje	31 800 000 Kč
	celkové způsobilé výdaje	31 800 000 Kč
	výše dotace	27 030 000 Kč
	vlastní zdroje	4 770 000 Kč
Předpokládané cílové výsledky, výstupy a dopady aktivity		Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Vymezení příjemců aktivity		Veřejný sektor – obec (dle zákona č.128/2000 Sb.) Veřejný sektor – kraj (podle zákona č.129/2000 Sb.) Veřejný sektor – organizace zřízené nebo zakládané krajem a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Pozn.:U každé další aktivity tabulku nakopírujte.

Uved'te výčet relevantních monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé aktivity IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Číslo a název indikátoru	4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Kilometr
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 17 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Pozn.: U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Číslo a název indikátoru	107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Číslo a název indikátoru	33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Hektar
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,08
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Číslo a název indikátoru	31 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Hektar
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,002
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Číslo a název indikátoru	134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	Počet

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 18 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	100 000
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Číslo a název indikátoru	154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor dopadu
Měrná jednotka	Procento
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	103
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Uveďte popis indikativních projektů naplňujících příslušnou aktivitu IPRÚ.

Popis indikativních projektů naplňujících aktivitu č. 1	
Název projektu	Náměstí v obci Bouzov
Žadatel/nositele projektu vč. kontaktních údajů	Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719
Zapojení partnerů a jejich identifikace (je-li relevantní)	Není
Cíl projektu	Cílem projektu je komplexní řešení revitalizace obecního náměstí, a to za účelem zvýšení atraktivnosti, lepší dostupnosti ke kulturní památce bouzovského hradu a efektivní provázanosti na ostatní turistickou infrastrukturu. Cílem projektu je rozdělit náměstí na 2 zóny - klidovou pro setkávání občanů a odpočinek turistů a parkovací.
Popis projektu a jeho aktivit	Náměstí prakticky neexistuje, stalo se nepřehlednou plochou pro parkování, komplikovanou dopravní situací a nezohledňuje chodce. Hlavní aktivitou je rekonstrukce náměstí po stránce stavební (hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně). Součástí individuálního projektu bude rovněž doplňková marketingová a propagační činnost, spojená s řešením nedostatečného informačního a podpůrného značení atraktivit na území obce. Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > společenská diskontní sazba).
Zdůvodnění a popis vlivu projektu na rozvoj cestovního ruchu	Náměstí v obci se nachází ve velmi neuspokojivém stavu po stránce estetické i technické, přičemž slouží jako výchozí místo k dalším turistickým aktivitám či místo setkávání a přispělo by k obslužnosti občanské vybavenosti. Místo se naopak stalo nepřehlednou plochou pro parkování, komplikovanou dopravní situací a nezohledňuje chodce. Chybí bezpečné zázemí

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 19 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

		<p>a zastávky pro turisty přijíždějící do obce autobusovou dopravou. Příjezdová cesta i přístup na samotný hrad Bouzov jsou neosvětleny, což neumožňuje pořádání večerních akcí a prodloužení sezónnosti. V přístupu ke hradu ze strany náměstí také není dostatečný počet parkovacích míst pro větší přísun návštěvníků.</p> <p>Náměstí je významným výchozím bodem nejen v přístupu na hrad, ale také k dalším celoročně provozovaným aktivitám, konkrétně ke Galerii v podhradí a sklářské mini huťi, Trojskému koni, ale také ke sportovnímu areálu „Minikáry – sportovní formule“.</p> <p>Celkový stav náměstí působí nepříznivě na návštěvníky a turisty v obci, což má vazbu na pokles návštěvnosti a preference jiných lokalit.</p>
Popis připravenosti projektu		Zpracována projektová dokumentace. Zpracovává se studie ke stavebnímu povolení.
Časový plán realizace (předpokládaný měsíc a rok zahájení/ukončení realizace)		11/2011 – 12/2012
Přehled financování projektu	celkové výdaje projektu	24 000 000 Kč
	celkové způsobilé výdaje projektu	24 000 000 Kč
	výše dotace	20 400 000 Kč
	vlastní zdroje žadatele	3 600 000 Kč
Operační program, prioritní osa, prvotní osa, oblast podpory (v případě realizace projektu pomocí dotačních titulů)*		ROP SM Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území
V případě financován formou PPP bude uveden veřejný zadavatel		Ne
Grafické vyjádření projektem řešeného území - uveďte odkaz na číslo přílohy Formuláře žádosti IPRÚ		Viz příloha č. 1

Pozn.: U každého dalšího projektu tabulku nakopírujte.

* Zde bude uveden i odkaz na relevantní prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory ROP Střední Morava, popřípadě na jiné operační programy ČR či další národní a regionální dotační tituly.

Uveďte výčet monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé projekty naplňující příslušnou aktivitu IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Náměstí v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 20 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Pozn.: U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Náměstí v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Hektar
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,06
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Náměstí v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	31 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Hektar
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,002
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Náměstí v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	50 000 osob
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Náměstí v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor dopadu
Měrná jednotka	Procento
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	103
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis indikativních projektů naplňujících aktivitu č. 1	
Název projektu	Osvětlení komunikace k hradu Bouzov
Žadatel/nositele projektu vč. kontaktních údajů	Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719
Zapojení partnerů a jejich identifikace (je-li relevantní)	Hrad Bouzov
Cíl projektu	Cílem projektu je další možné využití jedné z nejnavštěvovanějších památek v Olomouckém kraji. Vybudováním osvětlení vlastního hradu a především osvětlení místní komunikace od parkoviště až k vlastnímu objektu dojde k možnému prodloužení sezóny a pořádání večerních akcí. V souvislosti s tím se také počítá s opravou místní komunikace a rozšíření parkovací plochy o plochu cca 1200 m ² .
Popis projektu a jeho aktivit	Projekt se zabývá výstavbou nového osvětlovacího systému hradu Bouzov a přilehlé komunikace, směřující od hlavního rozcestníku turistických cest na náměstí v obci Bouzov. Hlavní aktivitou je rekonstrukce místní komunikace směřující k hradu po stránce stavební (hrubé terénní úpravy a pokládka nového povrchu). Doplňkově budou dobudovány i přilehlé plochy veřejného parkoviště. Součástí individuálního projektu bude rovněž dovybavení této rekonstruované komunikace o veřejné osvětlení. V rámci projektu bude dále osvětlen samotný hrad Bouzov včetně ostatních exteriérových ploch, jehož celek doposud nebyl uspokojivě dořešen po stránce večerního osvětlení. Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > společenská diskontní sazba).
Zdůvodnění a popis vlivu projektu na rozvoj cestovního ruchu	Rekonstruovaná místní komunikace zvýší komfort přístupu pro turisty do objektu hradu, v přístupu ke hradu ze strany náměstí také není dostatečný počet parkovacích míst pro větší přísun návštěvníků. Co se týče osvětlení, příjezdová cesta i přístup na samotný hrad Bouzov nejsou dosud osvětleny, což neumožňuje pořádání večerních akcí a prodloužení sezónnosti. Právě projektované osvětlení umožní velmi výrazný benefit v provozu hradu, kdy bude možné prodloužit otevírací doby a pořádat dosud nerealizovatelné akce pro turisty.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 22 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

Popis připravenosti projektu		Zpracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení.
Časový plán realizace (předpokládaný měsíc a rok zahájení/ukončení realizace)		11/2011 – 12/2012
Přehled financování projektu	celkové výdaje projektu	7 800 000 Kč
	celkové způsobilé výdaje projektu	7 800 000 Kč
	výše dotace	6 630 000 Kč
	vlastní zdroje žadatele	1 170 000 Kč
Operační program, prioritní osa, prvotní osa, oblast podpory (v případě realizace projektu pomocí dotačních titulů)*		ROP SM Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území
V případě financován formou PPP bude uveden veřejný zadavatel		Ne
Grafické vyjádření projektem řešeného území - uveďte odkaz na číslo přílohy Formuláře žádosti IPRÚ		Viz příloha č. 1

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Osvětlení komunikace k hradu Bouzov
Číslo a název indikátoru	33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Hektar
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,02
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Osvětlení komunikace k hradu Bouzov
Číslo a název indikátoru	4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Kilometr
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Osvětlení komunikace k hradu Bouzov
Číslo a název indikátoru	134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	50 000 osob
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
Název projektu	Osvětlení komunikace k hradu Bouzov
Číslo a název indikátoru	154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor dopadu
Měrná jednotka	Procento
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	103
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Aktivita č. 2	
Název aktivity	Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Řešená oblast	Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, zejm. multifunkčních zařízení - výstavba multifunkčních zařízení pro letní sportovní aktivity s vazbou na cestovní ruch
Popis aktivity a zdůvodnění vazby na cestovní ruch	<p>Popis aktivity: Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky služeb cestovního ruchu a rozšíření nabídky trendových a alternativních možností trávení aktivního volného času. Dílčí projekty cílí na zvýšení kvality stávajících služeb a rozšíření nabídky služeb o další služby využitelné během celého roku. Podpora bude zaměřena na investice do infrastruktury v rámci sportovních a dalších volnočasových aktivit. Rozvoj infrastruktury sportovních aktivit je žádoucí zejména o aktuální trendy a nabídky, s důrazem na rozšíření doplňkových služeb, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle – např. víceúčelová sportovní centra (př. zázemí se sociálním zázemím, hřištěm na tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, streetballové hřiště, apod.).</p> <p>Aktivita bude zahrnovat podporu projektů výstavby komplexních sportovních zázemí pro turisty a místní občany, které bude mít povahu volně dostupných venkovních areálů s co největšími prvky multifunkčnosti. V rámci dobré dostupnosti je požadována blízkost dalším atraktivitám cestovního ruchu a ubytovacím kapacitám pro turisty, a to z důvodu vyvolání synergií v daném území.</p> <p>Zdůvodnění vazby na cestovní ruch: Lokalita Bouzova je turisticky velmi žádanou a má velký potenciál v oblasti cestovního ruchu. Z hlediska služeb ale nemá ještě vybudovanou odpovídající síť služeb, která by návštěvníkům poskytla vše, co se od turisticky žádané oblasti očekává. Nabídka služeb by měla odpovídat turistické poptávce, a to zejména v oblasti trendů v cestovním ruchu, ve sportovních volnočasových aktivitách, možnostech koupání, relaxace apod. V obci Bouzov je identifikována nedostatečná doplňková infrastruktura pro turisty. Mělo by se jednat zejména o služby doplňkové, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle.</p>
Popis cílových skupin	Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu
Popis výchozího stavu	Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky volnočasových aktivit návštěvníků mikroregionu, a to s ohledem na sportovní aktivity exteriérového typu. V rámci aktivity budou připraveny investiční projekty, které vhodným způsobem doplní nebo rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit v oblasti. Především se jedná o absenci sportovního komplexu pro volnočasové aktivity, které by vytvořily sportovní a relaxační zázemí pro turisty i místní obyvatele.

Přehled financování aktivity	celkové výdaje	12 000 000 Kč
	celkové způsobilé výdaje	12 000 000 Kč
	výše dotace	10 200 000 Kč
	vlastní zdroje	1 800 000 Kč
Předpokládané cílové výsledky, výstupy a dopady aktivity	Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů zájmové a volnočasové povahy ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí	
Vymezení příjemců aktivity	Veřejný sektor – obec (dle zákona č.128/2000 Sb.)	

Pozn.:U každé další aktivity tabulku nakopírujte.

Uved'te výčet relevantních monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé aktivity IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Číslo a název indikátoru	122 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů zájmové a volnočasové povahy – ve venkovských oblastech
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Číslo a název indikátoru	47 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Metr čtverečný
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	200
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Číslo a název indikátoru	132 Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 26 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

	sociální infrastruktury
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	2 000
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Číslo a název indikátoru	154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor dopadu
Měrná jednotka	Procento
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	103
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Uveďte popis indikativních projektů naplňujících příslušnou aktivitu IPRÚ.

Popis indikativních projektů naplňujících aktivitu č. 2	
Název projektu	Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov
Žadatel/nositele projektu vč. kontaktních údajů	Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719
Zapojení partnerů a jejich identifikace (je-li relevantní)	Není
Cíl projektu	Cílem je rozvoj nabídky služeb cestovního ruchu a rozšíření nabídky trendových a alternativních možností trávení aktivního volného času, a to díky vybudování komplexu sportovního zázemí pro turisty a místní občany. Bude se jednat o budovu se sociálním zázemím, hřiště na tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, streetbalové hřiště. Služby budou poskytovány celé veřejnosti a všem příchozím turistům, a to bezplatně. Tento postup udrží turisty v obci po delší dobu a bude je lákat i na další atraktivity na Bouzovsku.
Popis projektu a jeho aktivit	Aktivita zahrnuje výstavbu komplexu sportovního zázemí pro turisty a místní občany. Jedná se o budovu se sociálním zázemím, veřejně přístupným hřištěm na tenis, odbíjenou, volejbal, dětským hřištěm, petangue, streetbalovým hřištěm. Hlavní aktivitou bude výstavba a rekonstrukce stávající infrastruktury pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně sportovních ploch. Součástí individuálního projektu bude rovněž doplňková marketingová a propagační činnost, spojená s řešením nedostatečného informačního a podpůrného značení atraktivit na území obce.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 27 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

	Služby budou poskytovány celé veřejnosti a všem příchozím turistům, a to bezplatně.	
Zdůvodnění a popis vlivu projektu na rozvoj cestovního ruchu	Mezi jině obvyklé turistické atrakce, které se však na Bouzovsku vyskytují v omezené míře, je zapotřebí zahrnout sporty a sportovní zábavy, sportoviště a hřiště na tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, streetbalové hřiště pro návštěvníky obce. V obci Bouzov je identifikována nedostatečná doplňková sportovní infrastruktura pro turisty. Jde o využití volnočasových aktivit, zatraktivnění území a vytvoření dalších služeb.	
Popis připravenosti projektu	Zpracovává se studie ke stavebnímu povolení.	
Časový plán realizace (předpokládaný měsíc a rok zahájení/ukončení realizace)	09/2012 – 06/2013	
Přehled financování projektu	celkové výdaje projektu	12 000 000 Kč
	celkové způsobilé výdaje projektu	12 000 000 Kč
	výše dotace	10 200 000 Kč
	vlastní zdroje žadatele	1 800 000 Kč
Operační program, prioritní osa, prvotní osa, oblast podpory (v případě realizace projektu pomocí dotačních titulů)*	ROP SM Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura	
V případě financován formou PPP bude uveden veřejný zadavatel	Ne	
Grafické vyjádření projektem řešeného území - uveďte odkaz na číslo přílohy Formuláře žádosti IPRÚ	Viz příloha č. 1	

Pozn.: U každého dalšího projektu tabulku nakopírujte.

* Zde bude uveden i odkaz na relevantní prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory ROP Střední Morava, popřípadě na jiné operační programy ČR či další národní a regionální dotační tituly.

Uveďte výčet monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé projekty naplňující příslušnou aktivitu IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Název projektu	Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	122 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů zájmové a volnočasové povahy – ve venkovských oblastech
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Pozn.: U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 28 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Název projektu	Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	47 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Metr čtverečný
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	200
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Název projektu	Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	132 Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	2 000
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit
Název projektu	Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov
Číslo a název indikátoru	154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor dopadu
Měrná jednotka	Procento
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	103
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Aktivita č. 3		
Název aktivity	Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách	
Řešená oblast	Výstavba infrastruktury pro poznávací formy cestovního ruchu: vyhlídkové stavby	
Popis aktivity a zdůvodnění vazby na cestovní ruch	<p>Popis aktivit: Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky služeb cestovního ruchu a rozšíření nabídky trendových a alternativních možností trávení aktivního volného času. Projekt cílí na zvýšení kvality stávajících služeb a rozšíření nabídky služeb o další služby využitelné během celého roku, a to především ve vztahu k zážitkové turistice.</p> <p>Aktivita bude zahrnovat podporu projektů výstavby nových zařízení určených pro turisty a místní občany. V rámci dobré dostupnosti je požadována blízkost dalším atraktivitám cestovního ruchu, záchytným parkovištím a ubytovacím kapacitám pro turisty, a to z důvodu vyvolání synergií v daném území. Podmínkou realizace projektů v této aktivitě je návaznost na historickou existenci obdobných zařízení v lokalitě z důvodu dosažení zachování vesnického rázu oblasti, dále pak souladu s územním plánem a se strategií ochrany krajiny a přírody. Zlepšení stávajícího zázemí služeb řeší především vybudování rozhledny na vrchu Bakule, která se v minulosti na tomto vrcholku již nacházela a představuje tak jasnou vazbu na tradici v dané lokalitě.</p> <p>Zdůvodnění vazby na cestovní ruch: Lokalita Bouzova je turisticky velmi žádanou a má velký potenciál v oblasti cestovního ruchu. Z hlediska služeb ale nemá ještě vybudovanou odpovídající síť služeb, která by návštěvníkům poskytla vše, co se od turisticky žádané oblasti očekává. Nabídka služeb by měla odpovídat turistické poptávce, a to zejména v oblasti trendů v cestovním ruchu a ve sportovních volnočasových aktivitách. Je tedy třeba dobudování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch. Žádoucím vlivem na cestovní ruch je především zvýšení kvality a kvantity nabízených služeb v obci Bouzov a zvýšení počtu návštěvníků Bouzova, včetně estetického vylepšení částí Bouzova.</p>	
Popis cílových skupin	Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu	
Popis výchozího stavu	Neexistence rozhledny, která se na vrchu Bakule již nacházela. Navázání na dlouholetou tradici obnovování historických rozhleden na území České republiky.	
Přehled financování aktivity	celkové výdaje	10 230 738 Kč
	celkové způsobilé výdaje	8 597 257 Kč
	výše dotace	5 158 354 Kč
	vlastní zdroje	3 438 903 Kč
Předpokládané cílové výsledky, výstupy a dopady aktivity	Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj Počet podpořených podniků cestovního ruchu Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch	
Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 30 z 54

	Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch Soukromé spolufinancování MSP Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Vymezení příjemců aktivity	Podnikatelské subjekty (právnícké a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) a c) zákona).

Pozn.:U každé další aktivity tabulku nakopírujte.

Uveďte výčet relevantních monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé aktivity IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Číslo a název indikátoru	107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Číslo a název indikátoru	89 Počet podpořených podniků cestovního ruchu
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Číslo a název indikátoru	82 Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 31 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Číslo a název indikátoru	149 Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Metr čtverečný
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	50
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Číslo a název indikátoru	147 Soukromé spolufinancování MSP
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	mil. EUR
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,135
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Číslo a název indikátoru	51 Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	10 040
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3	
Název a číslo aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Číslo a název indikátoru	154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Druh indikátoru (indikátor)	Indikátor dopadu

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 32 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

výstupu, výsledku, dopadu)	
Měrná jednotka	Procento
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	103
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Uveďte popis indikativních projektů naplňujících příslušnou aktivitu IPRÚ.

Popis indikativních projektů naplňujících aktivitu č. 3	
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Žadatel/nositele projektu vč. kontaktních údajů	Panství Morava, a.s., Ovocný trh 572/11 , 110 00 Praha, IČ 27430499 Kontaktní osoba: Vladislav Řezníček, Bouzov 92, 783 25 Bouzov
Zapojení partnerů a jejich identifikace (je-li relevantní)	Není
Cíl projektu	Díky realizaci projektu dojde k vybudování nové železobetonové rozhledny v místě, kde již v minulosti rozhledna stála, tím k navázání na dlouholetou tradici obnovování historických rozhleden na území České republiky. Projekt přispěje ke snížení nezaměstnanosti v obci Bouzov vytvořením 1 pracovního úvazku po přepočtu na celoroční pracovní úvazek a ke zvýšení nabízených (poskytovaných) služeb pro návštěvníky obce Bouzov a jeho blízkého okolí. Návštěvníci nebudou časově vázáni na prohlídku hradu Bouzov, neboť na rozhlednu budou moci jít bez předchozí rezervace, například v době čekání na vstup do hradu, navíc kapacita rozhledny bude podstatně vyšší než u hradu Bouzov.
Popis projektu a jeho aktivit	Předpokládaný projekt bude umístěn na vrchu Bakule, který se nachází na území katastru obce Bouzov, přibližně 1 km od hradu Bouzov. V současné době jsou pozemky využívány jako les, přičemž se na nich nachází rezervoár pitné vody a základy původní rozhledny, která stávala na vrchu Bakule již na přelomu 19. a 20. století. V současné době jsou pozemky, na kterých se bude rozkládat rozhledna, ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., které se zavázaly uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na tyto pozemky s akciovou společností Panství Morava, a.s. Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > společenská diskontní sazba).
Zdůvodnění a popis vlivu projektu na rozvoj cestovního ruchu	Zvýšení ekonomické vyspělosti, zvýšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Zlepšení atraktivnosti regionu pro účely cestovního ruchu zlepšením infrastruktury služeb, informovanosti a propagace vybudováním rozhledny. Přispění ke snížení nezaměstnanosti v obci Bouzov. Podpora projektu na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím nabídky doprovodných aktivit k hradu Bouzov.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 33 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

Popis připravenosti projektu		Projekt připraven, vč. platného stavebního povolení.
Časový plán realizace (předpokládaný měsíc a rok zahájení/ukončení realizace)		03/2012 – 11/2012
Přehled financování projektu	celkové výdaje projektu	10 230 738 Kč
	celkové způsobilé výdaje projektu	8 597 257 Kč
	výše dotace	5 158 354 Kč
	vlastní zdroje žadatele	3 438 903 Kč
Operační program, prioritní osa, prvotní osa, oblast podpory (v případě realizace projektu pomocí dotačních titulů)*		ROP SM Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1
V případě financován formou PPP bude uveden veřejný zadavatel		Ne
Grafické vyjádření projektem řešeného území - uveďte odkaz na číslo přílohy Formuláře žádosti IPRÚ		Viz příloha č. 1

Pozn.:U každého dalšího projektu tabulku nakopírujte.

* Zde bude uveden i odkaz na relevantní prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory ROP Střední Morava, popřípadě na jiné operační programy ČR či další národní a regionální dotační tituly.

Uveďte výčet monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé projekty naplňující příslušnou aktivitu IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Číslo a název indikátoru	107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Číslo a název indikátoru	89 Počet podpořených podniků cestovního ruchu
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 34 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Číslo a název indikátoru	82 Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Číslo a název indikátoru	149 Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výstupu
Měrná jednotka	Metr čtverečný
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	50
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Číslo a název indikátoru	147 Soukromé spolufinancování MSP
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	mil. EUR
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	0,135
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 35 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Číslo a název indikátoru	51 Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor výsledku
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	10 040
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Popis monitorovacího indikátoru projektu	
Název a číslo relevantní aktivity	Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách
Název projektu	Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov
Číslo a název indikátoru	154 Zvýšení atraktivity podpořených města obcí
Druh indikátoru (indikátor výstupu, výsledku, dopadu)	Indikátor dopadu
Měrná jednotka	Procento
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	103
Popis indikátoru	Viz kapitola 3.4
Popis způsobu měření	Viz kapitola 3.4
Zdroj měření	Viz kapitola 3.4
Periodicita měření	Viz kapitola 3.4

Aktivita č. 4		
Název aktivity	Koordinace IPRÚ	
Popis aktivity a zdůvodnění vazby na cestovní ruch	<p>Popis aktivity: Hlavní náplní aktivity je administrativní a koordinační zajištění realizace IPRÚ ze strany koordinátora. Jsou zde zahrnuty mzdové náklady, odvody, služby, režijní výdaje, dlouhodobý hmotný majetek, náklady na strategické vyhodnocení, případně další náklady v souladu se specifickou výzvou. V rámci aktivity jsou zahrnuty veškeré činnosti související s přípravou, řízením, koordinací, monitoringem a hodnocení IPRÚ. Řízení a koordinace IPRÚ na Bouzovsku bude řešeno v rámci projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012“. Předpokládaným zdrojem financování této aktivity je oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu ROP NUTS2 Střední Morava.</p> <p>V rámci této aktivity budou realizovány rovněž aktualizace IPRÚ. Předkladatel IPRÚ provede k 31. 12. 2012 strategické hodnocení IPRÚ.</p> <p>Zdůvodnění: Nutnost zajištění řízení IPRÚ, monitoring a vyhodnocování.</p>	
Popis cílových skupin	<p>Žadatelé o podporu - potenciální příjemci, kteří jsou uvedeni u ostatních prioritních os Zpracovatelé projektu Veřejná správa a samospráva Veřejnost</p>	
Popis výchozího stavu	IPRÚ v přípravě.	
Přehled financování aktivity	celkové výdaje	510 000 Kč *
	celkové způsobilé výdaje	510 000 Kč *
	výše dotace	433 500 Kč *
	vlastní zdroje	76 500 Kč *
Předpokládané cílové výsledky, výstupy a dopady aktivity	Realizovaný IPRÚ, včetně jeho aktualizace.	
Vymezení příjemců aktivity	Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, organizace zřizované či zakládané kraji podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ostatní subjekty, jejichž individuální projekt je součástí schváleného integrovaného projektu předloženého oprávněným příjemcem.	

* Vyčíslená částka předpokládaných nákladů na financování aktivity zahrnuje náklady na administrativní a koordinační zajištění IPRÚ – viz „Popis aktivity a zdůvodnění vazby na cestovní ruch“ – a bude plně hrazena z rozpočtu projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 – 2012. Tato částka tedy není požadována z částky alokované na IPRÚ a není tedy ani započtena ve finančním plánu IPRÚ.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 37 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

3.4. Charakteristika monitorovacích indikátorů

122 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů zájmové a volnočasové povahy – ve venkovských oblastech

Popis indikátoru: Počet revitalizovaných/rekonstruovaných objektů, realizovaných v rámci IPRÚ. Počítají se objekty, které byly úspěšně uvedeny do provozu a které byly realizovány s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava v rámci IPRÚ.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem

Popis indikátoru: Délka rekonstruovaných komunikací v návaznosti na stávající či nově budovaná zařízení cestovního ruchu. Počítají se komunikace realizované za využití prostředků oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední Morava

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, projektová dokumentace pro stavební povolení, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

47 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)

Popis indikátoru: Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy v rámci synergií s cestovním ruchem. Jedná se o zařízení regenerovaná/revitalizovaná v rámci individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Podmínka využití daného zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která byla úspěšně uvedena do chodu a která byla realizovaná s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední Morava.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj

Popis indikátoru: Počet podpořených projektů, které mají pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, bude určen jako součet realizovaných individuálních projektů, které byly realizovány s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava v rámci IPRÚ a u kterých žadatel uvedl pozitivní vliv v rámci horizontálních kritérií.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 38 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

89 Počet podpořených podniků cestovního ruchu

Popis indikátoru: Počet příjemců dotace z řad úspěšných uchazečů o podporu z ROP Střední Morava v rámci IPRÚ, jejichž projekty byly vybrány k financování.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

82 Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch

Popis indikátoru: Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch, realizovaných v rámci IPRÚ. Počítají se zařízení, které byly úspěšně uvedeny do provozu a které byly realizovány s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava v rámci IPRÚ.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost. Předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

149 Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch

Popis indikátoru: Venkovní plocha nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch, přičemž podmínka využití daného zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy, které byly úspěšně uvedeny do chodu v rámci objektů a která byla realizovaná s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední Morava.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

Popis indikátoru: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem v rámci synergií s cestovním ruchem. Jedná se o veřejné plochy regenerované (revitalizované) v rámci individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Podmínka využití daného zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která byla úspěšně uvedena do chodu a která byla realizovaná s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

31 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

Popis indikátoru: Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně v rámci synergií s cestovním ruchem. Jedná se o plochy nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně v rámci individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Podmínka využití daného zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 39 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

byla úspěšně uvedena do chodu a která byla realizovaná s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

51 Počet návštěvníků podpořených zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu

Popis indikátoru: Nárůst počtu návštěvníků podpořených zařízení návazné infrastruktury, využitých převážně pro cestovní ruch po prvním roce provozu.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek předmětných zařízení po prvním roce provozu.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území

Popis indikátoru: Počet osob z cílových skupin projektu, jimž vznikne prospěch z realizace projektu a jeho výstupů

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek předmětných zařízení po prvním roce provozu.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

132 Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury

Popis indikátoru: Počet osob z cílových skupin projektu, jimž vznikne prospěch z realizace projektu a jeho výstupů (v oblasti sociální infrastruktury).

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek předmětných zařízení po prvním roce provozu.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

147 Soukromé spolufinancování MSP

Popis indikátoru: Jedná se o kvantifikovanou spoluúčasť realizátorů projektů z řady podnikatelských subjektů (v Kč), podpořených v rámci IPRÚ z podoblasti podpory 3.3.1.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory.

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně vyhodnoceny.

154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí

Popis indikátoru: Jedná se o měřený indikátor atraktivity a tedy zvýšení podílu obyvatel a návštěvníků oblastí, kteří kladně hodnotí výsledek podpořených projektů.

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími indikátory. Pro zjištění naplnění indikátoru bude využito metody dotazníkového

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 40 z 54
------------------------------	------------------------	-----------------

šetření a budou porovnávány hodnoty z dotazníkového šetření provedeného před zahájením realizace projektu a z dotazníkového šetření provedeného do 1 roku od data ukončení projektu. Respondenty pro místní šetření bude cílová skupina uvedená v projektové žádosti.

Zdroj měření: Předložená projektová žádost a monitorovací a závěrečná zpráva od příjemce dotace, dále pak místní šetření, která budou realizovaná formou dotazníku.

Periodicita měření: Jedenkrát před zahájením realizace projektu a jedenkrát do 1 roku po datu ukončení projektu.

Datum vydání: 26. 5. 2010	V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2	Stránka 41 z 54
------------------------------	-------------------------------	-----------------

4. ČASOVÝ HARMONOGRAM A NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT

Vyplňte harmonogram IPRÚ a popište časovou návaznost a případnou podmíněnost jednotlivých aktivit po dobu přípravy a realizace IPRÚ.

Z harmonogramu a plánu aktivit musí být zřejmé, kdy jednotlivé aktivity začínají, končí, jak na sebe navazují nebo zda se překrývají. V časovém harmonogramu bude uveden i termín výzev na projekty naplňující jednotlivé aktivity.

Zpracovatel tyto informace znázorní také v grafické podobě.

Harmonogram IPRÚ	
Datum zahájení přípravy IPRÚ	10. 02. 2010
Datum zahájení realizace IPRÚ	01. 08. 2010
Datum ukončení realizace IPRÚ	31. 12. 2013
Datum vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektů naplňujících aktivitu č. 1 IPRÚ*	2Q 2011
Datum vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektů naplňujících aktivitu č. 2 IPRÚ	1Q 2012/2Q 2012
Datum vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektů naplňujících aktivitu č. 3 IPRÚ	2Q 2011
Datum vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektů naplňujících aktivitu č. 4 IPRÚ	---
Popis vzájemné návaznosti a podmíněnosti jednotlivých aktivit	<p>Realizace jednotlivých aktivit stanovených v IPRÚ na sebe vzájemně časově navazuje.</p> <p>Realizace aktivit č.1 – č. 3 je plánována na období 4Q 2011 – 2Q 2013.</p> <p>Jako první bude realizována aktivita č. 1, na kterou časově naváže realizace aktivity č. 3. Jako poslední ze stanovených aktivit bude realizována aktivita č. 2.</p> <p>Aktivita č. 4 - koordinace IPRÚ bude realizována až do 4Q 2013, tedy po celou dobu realizace aktivit.</p> <p>Aktivity na sebe vzájemně časově navazují a vzájemně se doplňují. Aktivity ale nejsou vzájemně podmíněny, tzn. že nerealizací jedné aktivity není ohrožena realizace dalších aktivit.</p>

*V případě více aktivit řádek nakopírujte

Plán realizace aktivit IPRÚ	2010				2011				2012				2013				2014				2015			
Aktivita č. 1								x	x	x	x	x												
Aktivita č. 2											x	x	x	x										
Aktivita č. 3									x	x	x	x												
Aktivita č. 4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

5. FINANČNÍ PLÁN IPRÚ

Popište způsob financování IPRÚ, a to včetně způsobu zajištění finančních zdrojů na realizaci IPRÚ, dle relevantních prioritních os a oblastí podpory ROP Střední Morava.

Číslo a název aktivity	Relevantní prioritní osa, oblast podpory ROP Střední Morava	Objem požadované finanční alokace z relevantní prioritní osy a oblasti podpory v Kč
č.1 Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch	2.3.1 Fyzická revitalizace území	27 030 000 Kč
č.2 Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit	2.3.2 Sociální infrastruktura	10 200 000 Kč
č. 3 Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách	3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1	5 158 354 Kč
Celkem		42 388 354 Kč

Plánovaný objem finančních prostředků IPRÚ

Uvedte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRÚ v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku. Specifikujte rozdělení jednotlivých zdrojů na prostředky z ROP Střední Morava, jiných dotačních programů EU nebo ČR a veřejných/soukromých zdrojů s uvedením předpokládaných částek na jednotlivé aktivity IPRÚ a na IPRÚ jako celek v letech. Vždy uvádějte pouze způsobilé výdaje, které jsou stanoveny v podmínkách Regionálního operačního programu Střední Morava.

Popište, pokud je pro Vás relevantní územní přesah a výše finančních prostředků, o které se jedná.

		Plánovaný objem finančních prostředků IPRÚ (v tis. Kč)						
		Plánovaný objem způsobilých výdajů	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktivita č. 1 Název: Veřejná infrastruktura a služby								
Celkové předpokládané zdroje	31 800		15 900	15 900				
z toho z ROP SM	27 030		13 515	13 515				
z toho z jiných programů								
z toho místních, regionálních rozpočtů/soukromých zdrojů	4 770		2 385	2 385				
Aktivita č. 2 Název: Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit								
Celkové předpokládané zdroje	12 000			6 000	6 000			
z toho z ROP SM	10 200			5 100	5 100			
z toho z jiných programů								
z toho místních, regionálních rozpočtů/soukromých zdrojů	1 800			900	900			
Aktivita č. 3 Název: Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách								
Celkové předpokládané zdroje	8 597,257		8 597,257					
z toho z ROP SM	5 158,354		5 158,354					
z toho z jiných programů								
z toho místních, regionálních rozpočtů/soukromých zdrojů	3 438,903		3 438,903					
Plánované zdroje Celkem na IPRÚ	52 397,257		24 497,257	21 900	6 000			
z toho veřejné	42 388,354		18 673,354	18 615	5 100			
z toho soukromé	10 008,903		5 823,903	3 285	900			

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 44 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

6. AKTIVITY FINANCOVANÉ Z JINÝCH PROGRAMŮ

Popište stručně a výstižně aktivity, které budou realizovány a mohou být spolufinancovány z jiných operačních programů Evropské unie či České republiky a to včetně krajských programů. V popisu každé aktivity uveďte, ze kterého programu může být financována.

Aktivity	
Název strategického cíle	
Název aktivity	
Stručný popis aktivity	
Objem finančních prostředků aktivity	
Přepokládaná struktura financování z intervenčního programu	

Pozn.: U každé další aktivity tabulku nakopírujte.

IPRÚ Bouzovska neobsahuje žádné další aktivity mimo aktivit uvedených v kapitole 3.3.

U všech aktivit je plánováno spolufinancování ze zdrojů Regionálního operačního programu Střední Morava prostřednictvím oblastí/podoblastí podpory 2.3.1, 2.3.2, 3.1.2 a 3.3.1 a z vlastních zdrojů žadatelů.

Není tedy plánováno využití jiných dotačních programů Evropské unie nebo České republiky.

7. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ, SBĚRU NÁMĚTŮ A O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU A ZPRACOVANÉHO IPRÚ

Specifikujete, jakým způsobem bude zpracovatel IPRÚ zajistit přípravu a veřejné projednání jednotlivých fází přípravy a zpracování IPRÚ. Popis nezbytného postupu je uveden v MP Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Při přípravě IPRÚ bylo postupováno v souladu s Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami V 20 MP IPRÚ_3.1.2 1.0 z 20. 5. 2010.

Olomoucký kraj jako koordinátor přípravy a realizace IPRÚ v první fázi dne 19. 4. 2010 vyhlásil záměr na zpracování IPRÚ. V tomto záměru byly definovány hlavní cíle a postupy platné pro IPRÚ. Součástí záměru byla taktéž výzva k předkládání námětů aktivit a projektů, která byla určena všem subjektům v daném území a byla zaměřena na podporu rozvoje cestovního ruchu v obci. Současně byla také stanovena lhůta pro odevzdání projektových námětů na 7. 5. 2010. Záměr byl zveřejněn jak na úřední desce Olomouckého kraje a obce Bouzov, tak na internetových stránkách Olomouckého kraje na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a internetových stránkách obce Bouzov.

Nad rámec povinných postupů stanovených v Metodickém pokynu se dne 26. 4. 2010 uskutečnilo veřejné projednání ke sběru projektových námětů pro IPRÚ, na kterém byly se všemi zájemci o problematiku tvorby IPRÚ opětovně projednány postupy přípravy, realizace a následné koordinace IPRÚ a všem zúčastněným byla poskytnuta možnost osobně prodiskutovat projektové záměry. Další konzultace byly poskytovány telefonicky a e-mailem. Sběr projektových námětů byl ukončen dne 7. 5. 2010.

V druhé fázi Olomoucký kraj uspořádal dne 1. 6. 2010 v obci Bouzov v pořadí již druhé veřejné projednání. Oznámení o konání veřejného projednání bylo zveřejněno od 24. 5. 2010 na úřední desce Olomouckého kraje, na úřední desce obce Bouzov a na internetových stránkách Olomouckého kraje na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a na internetových stránkách obce Bouzov.

Všichni přítomní byli seznámeni s odevzdanými projektovými náměty a se zpracovaným IPRÚ a s možností připomínkovat celý dokument, jehož pracovní verze byla projednána.

Po dopracování všech formálních náležitostí byl ve dnech 12. – 16. 7. 2010 dokument zveřejněn na internetových stránkách Olomouckého kraje i internetových stránkách obce Bouzov a veřejnost byla znovu vyzvána k připomínkování finální verze IPRÚ. Shrnutí připomínek došlých v rámci připomínkování tvoří přílohu IPRÚ.

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 46 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

8. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA VE VZTAHU K IPRÚ

Charakterizujte všechny pozitivní a negativních vlivy, které plynou z realizace jednotlivých aktivit i IPRÚ jako celku, a to z pohledu udržitelného rozvoje - životního prostředí a rovných příležitostí.

8.1. Rovné příležitosti

Popište, jakým způsobem bude umožněn rovný a nediskriminační přístup všech skupin obyvatelstva k výstupům IPRÚ. Prokažte, že realizace aktivity/projektu nebude mít negativní dopad na žádnou skupinu obyvatelstva.

Zajištění rovných příležitostí představuje jeden ze základních principů realizace IPRÚ pro oblast Bouzovska. Jednotlivé aktivity byly navrženy tak, aby nediskriminovaly žádnou z potenciálních skupin, a to jak na straně poskytovatelů služeb cestovního ruchu, tak i jejich zákazníků. Také všechny individuální projektové záměry naplňující aktivity IPRÚ budou posuzovány z hlediska dodržení rovných příležitostí. K výstupům projektu bude umožněn přístup všech složek obyvatelstva a projekty nebudou mít negativní dopad na žádnou složku obyvatelstva. Bude umožněn přístup např. handicapovaným občanům, dětem, což některá současná zařízení neumožňují, nebo umožňují jen v omezené míře.

V rámci IPRÚ a realizace jednotlivých individuálních projektů budou sledována následující kritéria rovných příležitostí v rámci daných aktivit:

Popište relevantního kritéria IPRÚ. Použijte kritéria uvedené v příloze č.2 MP Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Číslo a název relevantního kritéria rovných příležitostí	Vazba kritéria na č. aktivity
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou	Aktivita č. 1
Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin	Aktivita č. 1 Aktivita č. 2 Aktivita č. 3

8.2 Udržitelný rozvoj

Popište, jaký vliv bude mít realizace IPRÚ na udržitelný rozvoj. Současně musí být uvedeno zdůvodnění vlivu a významu jednotlivých aktivit na udržitelný rozvoj.

Vzhledem k tomu, že environmentální kvality území představují jednu ze základních atraktivit návštěvníků Bouzovska, je zapotřebí cíleně usilovat o zachování těchto hodnot. Udržitelný rozvoj je tak jedním ze základních principů, uplatňovaných při realizaci IPRÚ. Také z tohoto důvodu musí být individuální projektové záměry naplňující IPRÚ vždy v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů činných v oblasti ochrany přírody.

Realizace projektů v rámci aktivit IPRÚ předpokládá jednoznačně pozitivní dopad na udržitelný rozvoj, neboť výstupy projektů budou realizovány dle platných hygienických, bezpečnostních, ekologických legislativních předpisů a norem. Projekty budou dále realizovány použitím nejmodernějších technologií příznivých k životnímu prostředí.

V rámci IPRÚ a realizace jednotlivých individuálních projektů budou sledována následující environmentální kritéria v rámci daných aktivit:

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 47 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Popište relevantní kritéria IPRÚ. Použijte kritéria uvedené v příloze č.2 MP Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.

Číslo a název relevantního environmentálního kritéria	Vazba kritéria na č. aktivity
13 Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?	Aktivita č. 1
61 Zahrnuje projekt materiálové využití odpadů popř. využití druhotných surovin z odpadů?	Aktivita č. 1 Aktivita č. 2 Aktivita č. 3
55 Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?	Aktivita č. 3
60 Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?	Aktivita č. 1

9. POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY IPRŮ A ANALÝZA RIZIK

9.1. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení

Podrobně popište personální a organizační přípravu a realizaci IPRŮ, včetně přípravy, koordinace, monitoringu a hodnocení IPRŮ včetně určení odpovědnosti a kompetencí. Popište kompetence a odpovědnost osob zapojených do řízení IPRŮ.

Řídící strukturu IPRŮ pro oblasti Bouzovska tvoří Řídící výbor coby hlavní prvek řízení. Pro zajištění veškerých administrativních náležitostí, dohled nad realizací IPRŮ a jeho naplňováním je ustaven projektový manažer IPRŮ.

Řídící výbor IPRŮ

V roli řídicího výboru IPRŮ bude vystupovat Rada Olomouckého kraje, a to na základě skutečnosti, že zpracovatelem, předkladatelem a koordinátorem IPRŮ je Olomoucký kraj.

Role Řídícího výboru v rámci IPRŮ pak spočívá především v těchto oblastech:

- Dohled nad přípravou IPRŮ v souladu se zpracovanou a schválenou integrovanou strategií rozvoje cestovního ruchu Bouzovska a dle podmínek Výzvy pro předkládání IPRŮ do ROP SM.
- Schvalování zpracovaného IPRŮ.
- Schvalování změn IPRŮ.
- Schvalování aktualizace IPRŮ.
- Dohled nad naplňováním závazných indikátorů výstupů IPRŮ.
- Dohled nad předkládáním a realizací individuálních projektů naplňujících indikátory výstupů IPRŮ.

Doba činnosti řídicího výboru je omezena délkou programovacího období a možnou dobou realizace projektů v tomto období. Činnost řídicího výboru bude ukončena do 31.12.2015.

Činnost Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem Rady Olomouckého kraje.

Řídící výbor může zřídit pracovní skupiny IPRŮ, do kterých se mohou zapojit partneři, kteří budou realizovat individuální projekty naplňující IPRŮ.

Manažer IPRŮ

Manažer IPRŮ je administrativní složkou Řídícího výboru.

Projektový manažer není členem Řídícího výboru.

Hlavními úkoly projektového manažera ve vztahu k Řídícímu výboru IPRŮ jsou:

- administrativní a organizační zabezpečení a koordinace příprav a průběhu jednání Řídícího výboru;
- příprava podkladů pro zasedání Řídícího výboru;
- koordinace informačních a organizačních vazeb mezi Řídícím výborem a dalšími orgány působícími na krajské úrovni.

Vzhledem k zaměření a dopadu IPRŮ je zapotřebí vytvářet účinné partnerské vazby mezi relevantními subjekty z hlediska rozvoje cestovního ruchu v území Bouzovska. Tyto partnerské vazby jsou důležité i z hlediska identifikace maximálních možných synergických efektů, které by mohly následně přispět k dalšímu rozvoji území a zvýšení cílených dopadů IPRŮ. Z tohoto hlediska představuje metoda partnerství optimální zapojení partnerů veřejného sektoru do procesů tvorby strategie rozvoje území.

Konkrétně to znamená zapojení následujících skupin partnerů:

- Organizace podílející se na přípravě Regionálního operačního programu Střední Morava
- Olomoucký kraj
- Jednotlivé obce (obec Bouzov)

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 49 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

- Subjekty reprezentující neziskový sektor
- Subjekty reprezentující privátní sektor
- Veřejnost

Definujte, kdo a jakým způsobem prováděl sběr a vyhodnocení projektových námětů.

Olomoucký kraj jako koordinátor přípravy a realizace IPRÚ v souladu s Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami V 20 MP IPRÚ_3.1.2 1.0 provedl během dubna/května 2010 sběr projektových námětů, v rámci něhož byla veřejnost vyzvána k předkládání těchto projektových námětů – více viz kapitola 7.

Tyto náměty byly Olomouckým krajem vyhodnoceny z hlediska jejich vhodnosti do ROP SM, z hlediska jejich připravenosti a realizovatelnosti v rámci programového období 2007 – 2013 a tvoří individuální projekty naplňující jednotlivé aktivity IPRÚ Bouzovska.

9.2. Analýza rizik

Specifikujte největší rizika IPRÚ v každé fázi IPRÚ (přípravy, realizace a jeho udržitelnosti) s uvedením jejich pravděpodobnosti a opatření na jejich snížení. Popište především řešení situace, kdy by některé projekty nebyly realizovány.

Uveďte kategorie a parametry rizik pro jednotlivé aktivity/projekty s komentářem okolností prevencí a řízením rizik.

Fáze přípravy:

Riziko 1: Nedostatek finančních zdrojů na spolufinancování individuálních projektů naplňujících aktivity IPRÚ

Riziko: Vysoké

Typ rizika: Finanční riziko

Komentář: Vzhledem k tomu, že finanční možnosti jednotlivých municipalit zapojených do realizace IPRÚ jsou limitovány jejich rozpočty, je možné očekávat problémy při shromažďování potřebných zdrojů pro zajištění potřebné míry spolufinancování. V konečném důsledku tak může být významně ohroženo naplňování jednotlivých aktivit IPRÚ.

Opatření: Kvalitní příprava projektu spočívající v přípravě detailních rozpočtů a harmonogramu čerpání finančních prostředků.
Zpracování potřebných zdrojů do městských a obecních rozpočtů a rozpočtových výhledů.
Řešení projektů odpovídajících finančním možnostem jednotlivých municipalit a neziskových organizací.

Fáze realizace

Riziko 2: Dynamika cen

Riziko: Nízké

Typ rizika: Finanční riziko

Komentář: Díky stabilnímu ekonomickému prostředí nepředstavuje riziko růstu cen vstupů příliš velkou hrozbu.

Opatření: Kvalitní příprava projektové dokumentace spočívající v přípravě detailních rozpočtů.

Riziko 3: Nepřipravenost projektové dokumentace individuálních projektových záměrů

Riziko: Nízké

Typ rizika: Technické riziko

Komentář: Vzhledem k tomu, že se pro výběr individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity IPRÚ předpokládá zachování principu volné soutěže. Lze očekávat, že přípravě projektové dokumentace bude věnována patřičná pozornost tak, aby projekty dopadly v rámci hodnocení co nejlépe.

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 50 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Opatření: Kvalitně a přesně nastavené požadavky na projektové žádosti v rámci oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední Morava.

Riziko 4: Nedodržení platné legislativy ČR a podmínek dotačního programu

Riziko: Nízké

Typ rizika: Právní riziko

Komentář: Nedodržení platné legislativy ČR a podmínek dotačního programu je vždy spojeno s příslušnými adekvátními sankcemi. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že se realizátoři individuálních projektů budou snažit dodržet veškeré zákonné podmínky.

Opatření: Kvalitně a přesně prováděný monitoring individuálních projektů naplňujících aktivity IPRÚ.

Riziko 5: Kolize projektových záměrů s principy NPR (národní přírodní park)

Riziko: Nízké

Typ rizika: Environmentální riziko

Komentář: Zachování environmentálních hodnot je základním principem, který bude uplatňován při realizaci IPRÚ. Z tohoto důvodu musí být individuální projektové záměry naplňující IPRÚ vždy konzultovány s příslušnými orgány činnými v oblasti ochrany přírody. Díky tomu lze hodnotit toto riziko jako nízké.

Opatření: Konzultace a schválení individuálních projektových záměrů příslušnými orgány činnými v oblasti ochrany přírody.

Fáze udržitelnosti:

Riziko 6: Získání finančních prostředků na udržitelnost projektů

Riziko: Vysoké

Typ rizika: Finanční riziko

Komentář: Nedostatečné zajištění zdrojů pro udržitelnost připravovaných projektů může v konečném důsledku zapříčinit nenaplnění stanovených cílů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Opatření: Zajištění finančních prostředků v rámci finančních plánů obcí. Kvalitně a realisticky vypracovaný finanční plán.

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 51 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

10. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- ke dni podání Integrovaného plánu rozvoje území (dále jen IPRÚ) mám vypořádané veškeré splatné závazky (včetně věcných) vůči orgánům státní správy, samosprávy, územním rozpočtům, dále z úvěrů, půjček a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
- v době podání IPRÚ, ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek předkladatele prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti předkladateli veden výkon rozhodnutí, předkladatel není v úpadku či v likvidaci;
- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům předkladatele, pokud z příslušného zákona, statutů organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- IPRÚ (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních témat (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí). V případě životního prostředí musí předkladatel dodržovat zákonné normy;
- IPRÚ je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, atd.);
- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi;
- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava a příslušné výzvy;
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě za účelem realizace IPRÚ. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání IPRÚ, nejdéle však do 31. 12. 2020;
- souhlasím rovněž s uveřejněním dat z IPRÚ v monitorovacím systému pro programové období 2007 - 2013 či v rámci dalších aktivit, které bude ŘO ROP Střední Morava realizovat.
- prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v IPRÚ, jeho přílohách a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících z podmínek ROP Střední Morava, které zakládá právo ŘO ROP Střední Morava odstoupit od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vrátit ŘO ROP Střední Morava veškeré finanční prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 52 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně.

Statutární zástupce			
Příjmení	Horák	Jméno	Pavel
Titul před	Ing.	Titul za	
Podpis			
Datum			

11. POVINNÉ A NEPOVINNÉ PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami – Bouzovsko, vč. grafického vyjádření projekty řešených území

Příloha č. 2 – Doklad o právní subjektivitě žadatele (dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 PPŽ – Povinné přílohy)

Příloha č. 3 – usnesení Rady Olomouckého kraje o schválení IPRÚ

Příloha č. 4 – vypořádání připomínek z veřejných projednání námětů a zpracovaného IPRÚ

Příloha č. 5 – elektronická verze Formulář žádosti IPRÚ

Datum vydání: 20. 5. 2010	Výzva č. 20/2010	Verze č. 1.0	Stránka 54 z 54
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------